



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณแยกบึงขวางถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี

รหัสโครงการ... : 10000000-6995

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 6,632,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

สร้างสะพานโครงเหล็ก ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้สัญจรไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้สัญจรไป-มา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-สร้างสะพานโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 ม.ยาวประมาณ 48 ม.พร้อมบันได ขึ้น-ลง 2 ทาง 1 แห่ง ตามแบบและรายการ

-สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง 1 แห่ง -ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบพร้อมปูกระเบื้องทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2565) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 09/11/2564 : -ยื่นขออนุมัติใช้วัสดุ -ประสานงานแขวงทางหลวงกรุงเทพ สอบแนวเขตทางเพื่อไม่ให้การก่อสร้างเกิดข้อพิพาทในพื้นที่ของเอกชน -ถมดินบ่อน้ำ ด้านหน้าบริษัท CP -รอผลเจาะสำรวจดิน -สำรวจตำแหน่งฐานรากสะพานเดิม กำหนดพิกัดฐานรากใหม่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/12/2564 : -งานทดสอบเสาเข็มเจาะ -งานผูกเหล็กฐานราก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1.งานผูกเหล็ก เข้าแบบ คาน เสา ด้านหน้าบริษัท CP 2.งานผูกเหล็ก เข้าแบบฐานราก ด้านฝั่งตรงข้ามหน้าบริษัท CP :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/02/2565 : -งานเทคอนกรีต คาน เสา ด้านหน้าบริษัท CP -งานเทคอนกรีตฐานราก ด้านฝั่งตรงข้ามหน้าบริษัท CP :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2565 : -งานฐานราก 6 ฐาน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. 20 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : -เจาะสำรวจดิน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. -งานฐานราก 6 ฐาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/05/2565 : -เจาะสำรวจดิน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. -งานฐานราก 6 ฐาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/06/2565 : -งานประสานงานเตรียมยกโครง Truss คานสะพาน -งานติดตั้งเสากลาง (เสาชั่วคราว)รับโครง Truss คานสะพาน -ประสานงาน กฟน.ร้อยสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเตรียมยกสะพานเหล็กติดตั้งบนเสาสะพานลอย 25/6/65 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2565 : -งานติดตั้งเสากลาง(เสาชั่วคราว)รับโครง Truss คานสะพาน - งานปูกระเบื้องทางเท้า งานติดตั้งบันไดเหล็ก งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/08/2565 : - งานปูกระเบื้องทางเท้า งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/09/2565 : -งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,475,735 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณแยกบึงขวางถนนสุวินทวงศ์ พื้นที่เขตมีนบุรี





รหัสโครงการ...





: 10000000-6995





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
งบประมาณที่ได้รับ : 6,632,800 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการโยธา / กองควบคุมการก่อสร้าง / กองควบคุมการก่อสร้าง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : กองควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส. พรรณณี ศรีสมบัติ / 0 2224 2978

1.3 หลักการและเหตุผล

สร้างสะพานโครงเหล็ก ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง และปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้สัญจรไป-มา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้สัญจรไป-มา

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- สร้างสะพานโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 ม.ยาวประมาณ 48 ม.พร้อมบันได ขึ้น-ลง 2 ทาง 1 แห่ง ตามแบบและรายการ
- สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง 1 แห่ง -ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบพร้อมปลูกกระเบื้องทางเท้า เนื้อที่ประมาณ 630 ตร.ม.

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (ปี 2565) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 09/11/2564 : -ยื่นขออนุมัติใช้วัสดุ -ประสานงานแขวงทางหลวงกรุงเทพ สอบแนวเขตทางเพื่อไม่ให้การก่อสร้างเกิดข้อพิพาทในพื้นที่ของเอกชน -ถมดินบ่อน้ำ ด้านหน้าบริษัท CP -รอผลเจาะสำรวจดิน -สำรวจตำแหน่งฐานรากสะพานเดิม กำหนดพิกัดฐานรากใหม่			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/12/2564 : -งานทดสอบเสาเข็มเจาะ -งานผูกเหล็กฐานราก			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 1.งานผูกเหล็ก เข้าแบบ คาน เสา ด้านหน้าบริษัท CP 2.งานผูกเหล็ก เข้าแบบฐานราก ด้านฝั่งตรงข้ามหน้าบริษัท CP			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/02/2565 : -งานเทคอนกรีต คาน เสา ด้านหน้าบริษัท CP -งานเทคอนกรีตฐานราก ด้านฝั่งตรงข้ามหน้าบริษัท CP			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/03/2565 : -งานฐานราก 6 ฐาน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. 20 ต้น			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/04/2565 : -เจาะสำรวจดิน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. -งานฐานราก 6 ฐาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/05/2565 : -เจาะสำรวจดิน -เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. -งานฐานราก 6 ฐาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/06/2565 : -งานประสานงานเตรียมยกโครง Truss คานสะพาน -งานติดตั้งเสากลาง (เสาชั่วคราว)รับโครง Truss คานสะพาน -ประสานงาน กฟน.รื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเตรียมยกสะพานเหล็กติดตั้งบนเสาสะพานลอย 25/6/65			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/07/2565 : -งานติดตั้งเสากลาง(เสาชั่วคราว)รับโครง Truss คานสะพาน - งานปลูกกระเบื้องทางเท้า งานติดตั้งบันไดเหล็ก งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/08/2565 : - งานปลูกกระเบื้องทางเท้า งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/09/2565 : -งานหลังคา งานราวกันตก งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานเก็บรายละเอียดอื่นๆ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 6,475,735 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

