

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการของสำนักการโยธา : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ร้อยละ 70)

กรุงเทพมหานคร

| มีสิทธิ์ | สิทธิมีโรค (ตามแผนปฏิบัติงานราชการประจำปี) | กลยุทธ์ | ระดับ | เป้าหมาย | ผลงานล่าสุด | ผลการดำเนินงาน | โครงการที่สนับสนุน (%) | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|----------|---|---------|-------|----------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|----------|---|---------|-------|----------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------|

กรุงเทพมหานคร

| มีที่ | ชื่อชีวิต (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | กลยุทธ์ | ระดับ | เป้าหมาย | ผลงานล่าสุด | ผลการดำเนินงาน | โครงการที่สนับสนุน (%) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-------|---|---------|-----------------|----------------|---------------------|--|--|----------------------|
| 2 | 18. ใยและวางจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ จุดต่อถนนก (ใช้ชีวิตเศรษฐกิจ) (กลยุทธ์ยุทธศาสตร์) มีที่ : / ชีวิตเศรษฐกิจ | 2.0. | ผลผลิต (Output) | 3.00 (เส้นทาง) | (เส้นทาง) (เส้นทาง) | (ไตรมาส 3) 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ความถี่ กม. 24935 ถึงถนนสุขุมวิท (เป้าหมาย : ผลรวมการก่อสร้างในงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบฯ 35) ผลการดำเนินงาน ณ เดือน ธันวาคม 2564 งบฯ 18 คิดเป็นร้อยละ 51.42 ของค่าเป้าหมาย 2. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนพหลโยธิน (เป้าหมาย : ผลรวมการก่อสร้างในงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบฯ 35) ผลการดำเนินงาน ณ เดือน ธันวาคม 2564 งบฯ 28 คิดเป็นร้อยละ 82.86 ของค่าเป้าหมาย 3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดพร้าว (เป้าหมาย : ผลรวมการก่อสร้างในงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบฯ 37) ผลการดำเนินงาน ณ เดือน ธันวาคม 2564 งบฯ 28 คิดเป็นร้อยละ 70.27 ของค่าเป้าหมาย "ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 68.18 ของค่าเป้าหมาย" | (2.1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ความถี่ กม. 24935 ถึงถนนสุขุมวิท งบฯ 24935 คิดเป็น 26% (2.2) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมถนนพหลโยธิน งบฯ 35 คิดเป็น 35% (2.3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดพร้าว งบฯ 37 คิดเป็น 30% | กองควบคุมการก่อสร้าง |
| 3 | 4. ใยและวางจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการและผู้พิการทางสายตา (กลยุทธ์ยุทธศาสตร์) มีที่ : / ชีวิตเศรษฐกิจ | 1.0. | ผลผลิต (Output) | 20.00 (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ใยระหว่างดำเนินการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการและผู้พิการทางสายตา 1 | (3.1) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการและผู้พิการทางสายตา 40% | กองควบคุมการก่อสร้าง |
| 4 | 5. ใยและวางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ (กลยุทธ์ยุทธศาสตร์) มีที่ : / ชีวิตเศรษฐกิจ | 1.0. | ผลผลิต (Output) | 2.00 (สถานี) | (สถานี) | (ไตรมาส 3) ใยระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ 3 สถานี (โครงการที่ 1 ใยและ 100 โครงการที่ 2 ใยและ 50 โครงการที่ 3 ใยและ 20) | (4.1) โครงการก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟ 100% (4.2) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ 50% (4.3) โครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ 20% | กองควบคุมการก่อสร้าง |
| 5 | 12. ใยและวางจ้างโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กลยุทธ์ยุทธศาสตร์) มีที่ : / ชีวิตเศรษฐกิจ | 1.0. | ผลผลิต (Output) | 70.00 (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) โครงการที่ 1 ใยและ 2 โครงการที่ 2 ใยและ 24 โครงการที่ 3 ใยและ 95 | (5.1) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 3% (5.2) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น โรงพยาบาล 26% (5.3) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาล 26% (5.4) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาล 1% | กองควบคุมการก่อสร้าง |
| 6 | 17. ใยและวางจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการ (กลยุทธ์ยุทธศาสตร์) มีที่ : / ชีวิตเศรษฐกิจ | 2.0. | ผลผลิต (Output) | 10.00 (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ค่าใช้จ่ายโครงการเชื่อมโยงถนนที่ความถี่ กม. 24935 ถึงถนนสุขุมวิท 100 | (6.1) โครงการเชื่อมโยงถนนที่ความถี่ กม. 24935 ถึงถนนสุขุมวิท 100% | กองควบคุมการก่อสร้าง |

| มีมติ | ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | กลยุทธ์ | ระดับ | เป้าหมาย | ผลงานล่าสุด | ผลการดำเนินงาน | โครงการที่สนับสนุน (%) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-------|---|-----------------------|-----------------|----------|---|---|--|-------------------------------|
| 14 | 10. จำนวนอาคารตามกฎหมาย 9 ประเภทที่ได้รับการลงมติให้ความคุ้มครองพื้นที่สาธารณะโดยมีและจะระบุไว้ในผังเมืองและเขตชุมชนพิเศษในภาคใต้ | 1.0. ผลผลิต (Output) | 150.00 (จำนวน) | (จำนวน) | (โครงการ 3) อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่ออาคารที่จะทำการลงมติ | (โครงการ 3) อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่ออาคารที่จะทำการลงมติ | (14.1) โครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 85% | สำนักงานเขตคูหา |
| 15 | 22. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | 6.0. ผลผลิต (Output) | 3.00 (แห่ง) | (แห่ง) | (โครงการ 3) ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน | (โครงการ 3) ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน | (15.1) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 10% (15.2) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 10% | กองแผนงานและประสานอาคารภูมิโท |
| 16 | 16. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | 2.0. ผลผลิต (Output) | 100.00 (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (16.1) โครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 90% | กองแผนงานและประสานอาคารภูมิโท |
| 17 | 13. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | 1.0. ผลผลิต (Output) | 80.00 (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (17.1) โครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 90% | กองแผนงานและประสานอาคารภูมิโท |
| 18 | 20. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | 3.0. ผลผลิต (Outcome) | 5.00 (ระดับ) | (ระดับ) | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (18.1) โครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 70% | สำนักงานเขตคูหา |
| 19 | 13. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | 2.0. ผลผลิต (Output) | 5.00 (ระดับ) | (ระดับ) | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (19.1) โครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 95% | สำนักงานวิศวกรรม |
| 20 | 15. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | 2.0. ผลผลิต (Output) | 80.00 (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (โครงการ 3) โครงการนี้สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองสองแฉ่ง | (20.1) โครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาความถี่ของงาน 10% | สำนักงานวิศวกรรม |

| มีมติ | ชื่อชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี) | กลยุทธ์ | ระดับ | เป้าหมาย | ผลงานล่าสุด | ผลการดำเนินงาน | โครงการที่สนับสนุน (%) | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--|--|---------|--------------------|-------------------|-------------|--|---|---------------------------|
| 25 | 5.1 ความพึงพอใจของภาคีชุมชน ประเภทเฝ้าระวัง (สำนักงานสาธารณสุข) มีมติ 5 / ตัวชี้วัดรวมประจำ | 7.0. | ผลผลิต (Output) | 10.00 (ร้อยละ) | (ร้อยละ) | (ไตรมาส 3) ได้รับงบประมาณจ่าย ประจำปี 2564 (คงรับโอน) รวมเป็น เงิน 7,794,074,200.00 บาท เบื้องต้น วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมเป็นเงิน 8,288,837,435.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.94 | (25.1). กิจกรรมด้านเงินงานเบิก จ่ายงบประมาณพักรวม ความก้าวหน้าผลงาน 90% | สำนักงานสาธารณสุข |
| 26 | 5.2 ความพึงพอใจในการพัฒนาและจัดเก็บ ฐานข้อมูล มีความสำคัญต่อการปฏิบัติ งานด้านการบริการ (กองแผนและงบประมาณสาธารณสุข) มีมติ 5 / ตัวชี้วัดรวมประจำ | 7.0. | ผลผลิต (Output) | 0.00 () | () | (ไตรมาส 3) ดำเนินการตามแนวทางของ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ที่ 4 การเข้าสู่ข้อมูลไป สู่ระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยมีข้อ สรุปเป็นประเด็นและเสนอขอตรวจสอบ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องตาม ดำเนินการได้สำเร็จยุทธศาสตร์และ ประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ทศ 09022233 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2 564 | (26.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด เก็บฐานข้อมูลที่มี รวบรวมข้อมูลการ ปฏิบัติงาน ท้องถิ่นในหัว ของ สำนักงานสาธารณสุข ความก้าวหน้าผลงาน 90% | กองแผนและ ประสานราชการ |
| รวม : 0.000 คะแนน // จำนวน 26 ตัวชี้วัด // สรุปคะแนนที่ได้ ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 70) | | | | | | | | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงาน)

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง

หมายเหตุ กรณีไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้..



(ดู..รายงานล่าสุด)

กรุงเทพมหานคร