



1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธฯ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

----- ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าประสงค์ที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

3. คำนิยาม :

:: ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร หมายถึง ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย ประกอบด้วยอาคารสถานที่
 สถานที่ฝึกจำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ
 รวมทั้งอุปกรณ์การฝึกอบรมที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการเฉพาะ โดยใช้ที่ดินของกรุงเทพมหานคร จำนวน 57
 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บริเวณพื้นที่ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นสถานที่ก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดการก่อสร้างดังนี้
 งานเตรียมงานและงานรื้อถอนงานสาธารณูปโภค อาคารที่พักขยะ อาคารหอเก็บน้ำ อาคารหอพัก อาคารจอดรถดับเพลิง
 อาคารบรรยายสรุปภาคสนาม สถานีฝึกดับเพลิงพฤติกรรมต่าง ๆ และสถานีฝึกกู้ภัยทางน้ำ แผนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย
 กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 5 ปี

4. วิธีการคำนวณ :

:: เนื่องจากที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และจัดหาผู้รับจ้างพร้อมเริ่มงานรื้อถอน ปรับพื้นที่

5. เป้าหมาย : 20 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 22.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ส่งข้อมูลเอกสารหมวดงาน Simulator เพิ่มเติม
 ไปยังสำนักการโยธา

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : สำนักการโยธาอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูป รายการและราคากลาง สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง
 และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และทบทวนเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/99 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
 ได้ดำเนินการขอเห็นชอบจ้างและจัดทำร่างประกาศ e-bidding เสนอผู้ว่ากทม. อนุมัติ

-สำนักการโยธา แจ้งว่า อยู่ระหว่างผู้ว่า กทม อนุมัติ

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

- :: 1. สำนักการโยธา
- 2. งบประมาณกรุงเทพมหานคร

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

::

9. หลักฐานอ้างอิง :

::





**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

