


สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สำหรับการโยธา

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
1	11. ร้อยละความสำเร็จของโครงการสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา ผลงาน : 79.12 / เป้าหมาย : 50.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินออกถนนทวารวดี (ผลงานล่าสุด :36%)	45,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินออก ถนนหน้าพระลาน (ผลงานล่าสุด :35%)	315,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการปรับปรุงถนนหลวงแพ่ง ช่วงจากคลองพระยาเพชร ถึงคลองกาหลง(สุดเขตกรุงเทพมหานคร)พื้นที่เขตลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :90%)	88,138,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(4). งานปรับปรุงทัศนียภาพและทางเท้าถนนอ่อนนุช ช่วงจากคลองบางนางจันถึงถนนศรีนครินทร์ พื้นที่เขตสวนหลวงและเขตประเวศ (ผลงานล่าสุด :100%)	32,182,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(5). โครงการปรับปรุงและเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 3 ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 1 (ผลงานล่าสุด :12%)	173,000,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(6). ปรับปรุงผิวจราจรถนนห้วยยา ช่วงจากคลองสำโรง ถึงคลองเจ๊ก พื้นที่เขตลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :100%)	27,929,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(7). ปรับปรุงถนนเทอดไท ช่วงจากแยกพัฒนาการถึงสะพานข้ามคลองสาธารณะประโยชน์ พื้นที่เขตบางแค (ผลงานล่าสุด :100%)	2,948,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(8). งานปรับปรุงถนนพุทธมณฑล สาย 2 บริเวณด้านขวาทางจากถนนเพชรเกษม (กม.2 +300) พื้นที่เขตบางแค (ผลงานล่าสุด :100%)	2,970,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(9). ปรับปรุงผิวจราจรทัศนียภาพและทางเท้าถนนเพชรบุรี ช่วงจากแยกมหาราชถึงคลองแสนแสบ พื้นที่เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง (ผลงานล่าสุด :24%)	81,684,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(10). ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองมอญ ช่วงจากคลองสำโรงถึงถนนห้วยยา พื้นที่เขต-ลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :30%)	111,237,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(11). ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญกรุง ช่วงจากถนนสาทรได้ถึงถนนพระรามที่ 3 พื้นที่เขตสาทรและเขตบางคอแหลม (ผลงานล่าสุด :100%)	21,936,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(12). ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 3 ช่วงจากถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญราษฎร์ และปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เขตยานนาวาและเขตบางคอแหลม (ผลงานล่าสุด :86%)	59,450,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(13). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนรามอินทราถึงถนนประเสริฐมนูกิจในพื้นที่เขตบางเขนและลาดพร้าว (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :100%)	29,420,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(14). ปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าซอยลาดพร้าว 71 ช่วงจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสังคมสงเคราะห์พื้นที่เขตวังทองหลาง (ดำเนินการต่อเนื่องปีงบประมาณ) (ผลงานล่าสุด :100%)	11,630,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(15). ปรับปรุงจุดกลับรถถนนราษฎร์วิถิต บริเวณโรงเรียนสุเหร่าทวายทองคั้น จำนวน ๑ แห่งพื้นที่เขตมีนบุรี (งบเพิ่มเติม) (ผลงานล่าสุด :100%)	8,653,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(16). งานปรับปรุงถนนหน้ามิตรพัฒนา ช่วงจากคลองศาลเจ้า ถึงจุดที่ปรับปรุงแล้ว พื้นที่เขตบางขุนเทียน (ผลงานล่าสุด :100%)	18,100,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(17). ปรับปรุงสันดินและทางเท้าถนนกรุงเทพมนตรี ช่วงจากแยกเตปูน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางซื่อ (ผลงานล่าสุด :100%)	29,966,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(18). ปรับปรุงคันดินและทางเท้าถนนรัชดาภิเษก ช่วงจากสถานีบีอาร์เอ็นถึงสถานีถึงสะพานข้ามคลองน้ำแก้ว พื้นที่เขตจตุจักร (ผลงานล่าสุด :100%)	29,346,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(19). โครงการปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก 30 พื้นที่เขตทวีวัฒนา (ผลงานล่าสุด :77%)	98,510,000.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
		(20). งานปรับปรุงผิวจราจรพร้อมรอยต่อทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี จากแยกอรุณอมรินทร์ ถึงสุดเขตรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน (ผลงานล่าสุด :89%)	61,382,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(21). งานปรับปรุงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด (ผลงานล่าสุด :100%)	62,395,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(22). งานปรับปรุงทางต่างระดับรัชวิภา พื้นที่เขตจตุจักร (ผลงานล่าสุด :100%)	25,999,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(23). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑล สาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน (ผลงานล่าสุด :100%)	6,535,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(24). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกถนนพุทธมณฑลสาย 3 พื้นที่เขตทวีวัฒนา (ผลงานล่าสุด :60%)	10,996,395.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(25). งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกพระราม 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(26). ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค (ผลงานล่าสุด :100%)	47,770,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
2  ตัวชี้วัด เจรจา	18. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แกะไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง) ผลงาน : 68.18 / เป้าหมาย : 3.00 (เส้นทาง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ตราชั้น Sta.2+935 ถึงถนนเข็ญจุฬาภรณ์ (ผลงานล่าสุด :26%)	34,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน (ผลงานล่าสุด :35%)	303,021,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย (ผลงานล่าสุด :30%)	268,989,888.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
3	4. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 20.00 / เป้าหมาย : 20.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานครระยะที่ 1 (ผลงานล่าสุด :40%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
4	5. ร้อยละความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ผลงาน : 56.66 / เป้าหมาย : 2.00 (สถานี) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงราชบุรีบูรณะ (ผลงานล่าสุด :100%)	31,129,200.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางบอน (ผลงานล่าสุด :50%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงสามเสน (ผลงานล่าสุด :20%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
5	12. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลงาน : 40.33 / เป้าหมาย : 70.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา (ผลงานล่าสุด :3%)	247,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(2). โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ 10 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร (ผลงานล่าสุด :26%)	35,400,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(3). โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :1%)	63,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
6	17. จำนวนเส้นทางจักรยานที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการปรับปรุง ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 10.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการต่อเชื่อมถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (ผลงานล่าสุด :100%)	487,748,170.00	กองควบคุมการก่อสร้าง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
7	19. ร้อยละความสำเร็จของโครงการถนนที่มีการกำหนดแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุงตามผังเมืองกำหนด เพื่อการพัฒนาตามแนวทางระบบขนส่งมวลชน ผลงาน : 46.00 / เป้าหมาย : 5.00 (เส้นทาง) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการก่อสร้างสะพานอุโมงค์วินทร์ พ พร้อมทางขึ้น - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริ ราช (ผลงานล่าสุด :81%) (2). โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์วินทร์ พพร้อมทางขึ้น- ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช (ผลงานล่าสุด :81%) (3). โครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสีห์วงศ์ กับถนนพรหมเม (ผลงานล่าสุด :71%) (4). โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน สุทธาวาส และสะพานข้ามถนนเจริญสีห์วงศ์ (ผลงานล่าสุด :100%) (5). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรม สนับจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา 1 (ผลงานล่าสุด :100%) (6). โครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ (ผลงานล่าสุด :47%) (7). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ หนอง (ผลงานล่าสุด :54%) (8). โครงการวางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานข้ามคลองลาด พร้าว (ผลงานล่าสุด :3%) (9). โครงการวางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว ถึงถนนเทพทรี (ผลงานล่าสุด :8%) (10). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโมครีจิด ช่วงจากซอยโมครีจิด 38 ถึงถนนคลองแก้ว (ผลงานล่าสุด :16%) (11). โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2- ถนนพุทธมณฑลสาย 3 (ผลงานล่าสุด :1%) (12). โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช -ลาดกระบัง (ผลงานล่าสุด :2%) (13). โครงการก่อสร้างสะพานข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งขึ้น- ลง (ผลงานล่าสุด :60%) (14). โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 (ผลงานล่าสุด :60%) (15). โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข 10) (ผลงานล่าสุด :60%) (16). โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก (ผลงานล่าสุด :60%) (17). โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับ และถนนฝั่งพระนคร จาก แม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง (ผลงานล่าสุด :60%) (18). โครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแยก บางกะปิ (สะพานลาดพร้าว-เสรีไทย) (ผลงานล่าสุด :80%)	333,963,685.84	กองควบคุมการก่อสร้าง
8	1. ร้อยละของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่ได้รับการควบคุม ผลงาน : 65.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการติดตามตรวจสอบการก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมฝุ่นละออง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองที่บริเวณต้นกำเนิดฝุ่น ละอองจากการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ควบคุมอาคาร (ผลงานล่าสุด :75%) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00 51,872,400.00	สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานควบคุมอาคาร
9	2. ร้อยละของจำนวนโครงการก่อสร้างได้รับ การควบคุมเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย ควบคุมอาคารและกฎหมายสิ่งแวดล้อม ผลงาน : 65.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(2). กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลอาคารเสียงกีด 9 ประเภทที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ. ควบคุม อาคารจาก สำนักงานควบคุมอาคาร (ได้ 6.6 ปี พ ศ. 2562)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
10	6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ แสดงตำแหน่งอาคารเพื่อนำมาใช้ในการ วางแผนลดความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยใน การใช้อาคาร ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(ผลงานล่าสุด :80%)		
11	7. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐาน ข้อมูลอาคารที่ยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบ อาคาร (แบบ ร.1) ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 ผลงาน : 70.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่ยื่น ขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (ผลงานล่าสุด :80%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
12	8. ร้อยละความสำเร็จของการพิจารณาคำขอ ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 ผลงาน : 70.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมพิจารณาการขอรับใบรับรองการ ตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
13	9. ร้อยละของการเข้าตรวจสอบควบคุม อาคารที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างอาคาร (ราย ใหม่) ปี 2564 ผลงาน : 70.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมตรวจสอบควบคุมอาคารที่อยู่ ระหว่างก่อสร้าง (รายใหม่) (ผลงานล่าสุด :85%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
14	10. จำนวนอาคารตามกฎหมาย 9 ประเภทที่ได้รับการตรวจให้มีความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร ผลงาน : 55.00 / เป้าหมาย : 150.00 (จำนวน) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากอุบัติเหตุในการใช้อาคาร (ผลงานล่าสุด :65%)	0.00	สำนักงานควบคุมอาคาร
15	22. ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองคูเมืองเดิม ผลงาน : 1.00 / เป้าหมาย : 3.00 (แห่ง/ปี) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม (ผลงานล่าสุด :10%) (2). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหอดวัดราชนัดตและคลองหอดวัดราชบพิธ (ผลงานล่าสุด :10%)	200,000,000.00 64,000,000.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค
16	16. ร้อยละความสำเร็จของการติดตามความก้าวหน้าโครงการการนำสายต่าง ๆ ลงใต้ดิน ผลงาน : 25.92 / เป้าหมาย : 100.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมติดตามความก้าวหน้ากับการไฟฟ้านครหลวง (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค
17	3. ร้อยละความสำเร็จของการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสียงอันตราย และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพมหานคร ผลงาน : 119.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค
18	20. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (ตัวชี้วัดเจรจาดกลาง) ผลงาน : 3.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). โครงการให้คำปรึกษาแนะนำอาคารสำนักงานเขตและอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) (ผลงานล่าสุด :70%)	0.00	สำนักงานออกแบบ
19	13. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบูรณาการเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน (ตัวชี้วัดเจรจาดกลาง) ผลงาน : 5.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). กิจกรรมจัดทำแผนบูรณาการและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลงานล่าสุด :95%)	0.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
20	15. ร้อยละความสำเร็จของงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ผลงาน : 10.00 / เป้าหมาย : 80.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์	(1). งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ตอนที่ 1 - 4 (ผลงานล่าสุด :10%)	256,025,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
21	<p>23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>ผลงาน : 59.85 / เป้าหมาย : 50.00 (ร้อยละ) มิติที่ 1 / ตัวชี้วัดงานประจำ</p>	(1). การจัดงานวันสถาปนากองทัพมหาดศรครบ 48 ปี (ผลงานล่าสุด :100%)	250,000.00	สำนักงานเลขานุการ
		(2). จัดหามาจะเจ้าวงจลิน (ผลงานล่าสุด :100%)	1,300,000.00	กองวิเคราะหฺ์และวิจัย
		(3). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 58 อิม-พิมเสน พิกุลม (ผลงานล่าสุด :100%)	63,700,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(4). โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (ผลงานล่าสุด :81%)	74,390,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(5). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย (ผลงานล่าสุด :87%)	45,124,700.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(6). โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 51 (ผลงานล่าสุด :100%)	96,748,900.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(7). โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุติดเตียง (ผลงานล่าสุด :42%)	18,224,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(8). โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ผลงานล่าสุด :100%)	29,999,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(9). โครงการก่อสร้างสำนักงานเขตดินแดงแห่งใหม่ (ผลงานล่าสุด :95%)	50,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(10). โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ (ผลงานล่าสุด :5%)	63,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(11). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (ผลงานล่าสุด :1%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(12). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (ผลงานล่าสุด :95%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(13). โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) (ผลงานล่าสุด :5%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(14). ปรับปรุงลานจอดรถยนต์ (ผลงานล่าสุด :95%)	35,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(15). ปรับปรุงบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง (ผลงานล่าสุด :65%)	31,430,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(16). โครงการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตบางบอน (ผลงานล่าสุด :40%)	1,000,000.00	กองควบคุมการก่อสร้าง
		(17). โครงการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครสายวิชาชีพ (แนวตั้ง) สายงานโยธา (ผลงานล่าสุด :10%)	560,100.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค
		(18). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานงานก่อสร้างเรื่องการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทางเท้าเพื่อ ทุกคน" (ผลงานล่าสุด :10%)	366,200.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค
		(19). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การศึกษารวมภาคกลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผลงานล่าสุด :10%)	342,800.00	กองแผนงานและประสานงานราชการภูมิภาค
		(20). งานคุ้มครองพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก (ผลงานล่าสุด :100%)	10,800,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(21). โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างคุ้มครองพระเกียรติ (ผลงานล่าสุด :100%)	14,000,000.00	สำนักงานออกแบบ
		(22). การรื้อวัดจตุรพักตทางสาธารณะ (ผลงานล่าสุด :100%)	3,000,000.00	กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
		(23). การรื้อวัดจตุรพักตแนวเขตที่สาธารณะที่ชายตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ผลงานล่าสุด :96%)	350,000.00	กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน
		(24). ค่าจ้างเหมาปรึกษาแนวเขตทางโครงการต่างๆ (ผลงานล่าสุด :60%)	1,850,000.00	สำนักงานจัดการมลพิษ
		(25). ค่าทดแทนที่ดินและรื้อถอนขนถ่ายสิ่งก่อสร้างตามพร.เวนคืน พ.รฎ. และแนวเขตถนนตามโครงการต่างๆ (ผลงานล่าสุด :89%)	2,129,500,000.00	สำนักงานจัดการมลพิษ
		(26). งานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักร (ผลงานล่าสุด :50%)	3,254,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
		(27). งานก่อสร้างอาคารหน่วยซ่อมบำรุงสะพานและทางโครงสร้างพิเศษ (ผลงานล่าสุด :83%)	24,913,000.00	สำนักงานวิศวกรรมทาง
22	<p>21. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับการพัฒนาเขตลาดน้อย (ตัวชี้วัดเจราจกลาง)</p> <p>ผลงาน : 5.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์</p>	(1). กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตลาดน้อย (เจราจกลาง) (ผลงานล่าสุด :100%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ
23	<p>14. ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ (ตัวชี้วัดเจราจกลาง)</p> <p>ผลงาน : 4.00 / เป้าหมาย : 5.00 (ระดับ) มิติที่ 2 / ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์</p>	(1). กิจกรรมการปรับปรุง/ตกแต่งสะพานข้ามคลองที่สำนักงานกโยธาวิศยชบ จำนวน 138 สะพานข้ามคลอง (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ

ลำดับ	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ส่วนราชการ
24	องค์ประกอบที่ 4. ความสำเร็จในการเสนอ นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของหน่วยงาน ผลงาน : 100.00 / เป้าหมาย : 0.00 () มิติที่ 4 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักการ โยธา (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	กองแผนงานและประสานสา ธารณูปโภค
25	5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม ผลงาน : 0.00 / เป้าหมาย : 10.00 (ร้อยละ) มิติที่ 5 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	สำนักงานเลขานุการ
26	5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ผลงาน : 80.00 / เป้าหมาย : 0.00 () มิติที่ 5 / ตัวชี้วัดงานประจำ	(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มี ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของสำนักการโยธา (ผลงานล่าสุด :90%)	0.00	กองแผนงานและประสานสา ธารณูปโภค

สรุป : จำนวนตัวชี้วัด 26 ตัวชี้วัด // จำนวนโครงการ 101 โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)