

แบบบันทึกการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 สำนักการระบายน้ำ : จำนวน 171 โครงการฯ

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	สัมมนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่รอยต่อกับ กรุงเทพมหานคร (สำนักการระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	0.00	300.00	0.00	
2	การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 2564 (สก.สนน.) (สำนักงานเลขานุการ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	54.00	0.00	0.00	
3	การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
4	การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและ เครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้งและตรวจ สอบประจำปี (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
5	การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่อง ผลักดันน้ำและเครื่องจักรกล (กคจ.) (กองเครื่องจักรกล)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
6	กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการ ระบายน้ำ (2564) (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	95.00	0.00	0.00	
7	โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการน้ำเชิงรุก (โครงการต่อเนื่อง) (กสน.) (กองสารสนเทศระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	87.00	50,000,000.00	0.00	
8	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำหน้า สน. หัวหมาก (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	98.00	48,889,139.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
9	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	35.00	50,000,000.00	0.00	
10	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	98.00	10,490,000.00	0.00	
11	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	90.00	48,803,000.00	0.00	
12	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	63.00	48,000,000.00	0.00	
13	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจืด (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	92.00	39,900,000.00	0.00	
14	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	90.00	40,000,000.00	0.00	
15	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต ผังขาออก (สคน.) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	45.00	72,000.00	0.00	
16	โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการคูน้ำระบายน้ำจากบึงมีก๊ะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 3) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	70	0	35.00	56,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
17	โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการ จัดการคู่มือระยะบายน้ำจากบึงมีกษสลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2) (สคน) (สำนักงานระบบควบคุมน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	51,105,752.00	13,843,872.00	
18	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนศรีอยุธยา และถนน พระรามที่ 6 (กรท.59-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	79.00	0.00	0.00	
19	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ (กรท.61-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	99.00	0.00	0.00	
20	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ (กรท.61-64) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	85.00	0.00	0.00	
21	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนรามคำแหง (ฝั่ง ขาออก) ช่วงจากทางรถไฟถึงคลองกะจะ (กร ท.-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	70	0	100.00	0.00	0.00	
22	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำคลองขุนจันทร์ ด้านถนน บรมราชชนนี (ฝั่งขาออก) (กรท.-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
23	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขา ออก) ตอนคลองประปา (กรท.-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	99.00	0.00	0.00	
24	ก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยอิสรภาพ 44 จาก ถนนอิสรภาพถึงคลองบ้านขมิ้น (กรท.-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
25	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัย ตอนลงคลอง ราชมนตรี (กรท.-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	99.00	0.00	0.00	
26	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตอนลงคลองสะแกงาม (กรท.-62) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	99.00	0.00	0.00	
27	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ผังขาเข้า และขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศ เหนือ) (กรท.-63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	80.00	0.00	0.00	
28	ก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธิน ผังขาเข้า และขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้) (กรท.-63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	85.00	0.00	0.00	
29	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน 32 (เสนา คม) ตอนลงคลองลาดพร้าว (กรท.-63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	80.00	0.00	0.00	
30	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนน ขาวและปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลง แม่น้ำเจ้าพระยา (กรท.-63) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	57.00	0.00	0.00	
31	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง (กร ท.-64) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	41.00	35,500,000.00	0.00	
32	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศรีบูรพา ช่วง บริเวณบึงลำพังพวยถึงคลองแสนแสบ (กรท. -64) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	47.00	52,100,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
33	ปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 (กรท.-64) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	41.00	32,130,000.00	0.00	
34	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงการใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 (กรท.-64) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	45.00	186,000,000.00	0.00	
35	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง (กรท.-64) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	47.00	94,500,000.00	0.00	
36	คูำจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี 2564 (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	80.00	25,000,000.00	0.00	
37	การเชื่อมโยงข้อมูลกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวัง และสถานีสูบน้ำหลักเพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม (กรท.) (กองระบบท่อระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	90.00	0.00	0.00	
38	โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอง่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	60.00	40,000,000.00	0.00	
39	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนิง (ครั้งที่ 2)(กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี2562-2564) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	86.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
40	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงเขื่อน เดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาริต 55 (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	81.00	0.00	0.00	
41	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2564) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	57.00	45,000,000.00	0.00	
42	โครงการบำรุงรักษาคลองหลัก (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	25.00	0.00	0.00	
43	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ NH3 N ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	30.00	0.00	0.00	
44	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ DO ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	15.00	0.00	0.00	
45	โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก (สำหรับ BOD ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม/ลิตร) (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	30.00	0.00	0.00	
46	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และสถานีสู บน้ำคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึง บริเวณคลองภาษีเจริญ (กรบ.) (ต่อเนื่อง งบปี 2562-2565) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	76.00	210,000,000.00	0.00	
47	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ประชากรช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนน เทศบาลสงเคราะห์ (ต่อเนื่อง) (งบปี 2 563-2565) (กรบ.) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	58.00	248,755,200.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
48	การขุดลอกคู - คลอง และเปิดทางน้ำไหล (กรบ.) <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	20.00	0.00	0.00	
49	ขุดลอกคลองหัวหมาก จากคลองแสนแสบถึง คลองพระโขนง <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	15,997,000.00	0.00	
50	ขุดลอกคลองหัวลำโพงเก่า จากถนนสีพระยา ถึงถนนสุรวงศ์ <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	20	0	100.00	299,000.00	0.00	
51	ขุดลอกคลองกะจะ จากคลองแสนแสบถึง คลองหัวหมาก <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	20	0	100.00	4,804,000.00	0.00	
52	ขุดลอกคลองศาลาลอยบน จากคลองสองห้อง ถึงคลองศาลาลอยล่าง <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	1,368,000.00	0.00	
53	ขุดลอกคลองลาว จากคลองกะจะถึงคลองหัว หมาก <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	1,992,000.00	0.00	
54	ขุดลอกคลองบึงเรือ่นจากลางคลองเปรม <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	2,715,000.00	0.00	
55	ขุดลอกคลองศาลาลอยล่าง จากถนนอ่อนนุช ถึงคลองมะขามเทศ <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	3,018,000.00	0.00	
56	ขุดลอกคลองบ้านป่า จากคลองลาวถึงคลอง ตัน <i>(กองระบบคลอง)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	2,372,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
57	ขุดลอกคลองภาษีเจริญ จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดเขตกทม (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	9,100,000.00	0.00	
58	ขุดลอกคูน้ำข้างโรงพยาบาล ไข้มีก๊ะสันจากถนนเพชรบุรีถึงสุดระยะที่กำหนดให้ (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	459,000.00	0.00	
59	ขุดลอกคลองสะแก จากคลองกะจะถึงคลองตัน และแยกคลองเชื่อมคลองสะแกถึงคลองบ้านป่า (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	2,431,000.00	0.00	
60	ขุดลอกคลองบางซื่อ จากคลองบางด้วน ถึงคลองทิววัฒนา (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	3,540,000.00	0.00	
61	ขุดลอกคลองบางโพ จากสถานีสูบน้ำคลองบางโพถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	2,397,000.00	0.00	
62	ขุดลอกคลองขวิดตาแก่น จากสถานีสูบน้ำคลองขวิดตาแก่นถึงสุดเขตคลอง (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	1,516,000.00	0.00	
63	ขุดลอกคลองวัดสิงห์ จากคลองสนามชัย ถึงคลองบางระแนะ (กองระบบคลอง)	✓		100	110	100	0	100	100	100	0	100.00	3,570,000.00	0.00	
64	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คานาลถึงถนนสรองประภา (กรบ) งบปี 2564-2565 (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	10.00	675,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนือง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
65	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรองประภาถึง ถนนแจ้งวัฒนะ (กรบ) งบปี 2564-2566 (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	10.00	13,000,000.00	0.00	
66	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดท้องคลอง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัด ไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ (กรบ.) (ต่อเนือง งบปี 2562-2564) (กองระบบคลอง)	✓		100	100	100	0	100	100	70	0	100.00	0.00	0.00	
67	กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำในคลองสาย หลักตามแผนการ ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสาย หลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	70	100	0	68.00	0.00	0.00	
68	โครงการจัดทำแผนที่แสดงคุณภาพน้ำและจัด ลำดับความสำคัญของคลอง และ แม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ ต้องได้รับการฟื้นฟู (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	88.00	0.00	0.00	
69	กิจกรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาค เอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	80.00	0.00	0.00	
70	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมทุนและลงทุนดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	90	100	90	0	10.00	28,400,000.00	0.00	
71	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย เพื่อ การนำไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	105	95	0	100	100	100	0	99.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
72	โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับ ความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาใน เขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู 1(สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	85	95	0	100	50	50	0	80.00	0.00	0.00	
73	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	105	95	0	100	100	100	0	63.00	20,400,000.00	0.00	
74	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนทบุรี ระยะที่ 4 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	90	100	90	0	88.00	88,200,000.00	0.00	
75	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	90	90	90	0	100.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
76	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหาร จัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บางซื่อ ระยะที่ 2(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	90	90	90	0	88.00	135,000,000.00	0.00	
77	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบราย ละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	90	100	90	0	99.00	19,700,000.00	0.00	
78	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	105	95	0	100	100	100	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
79	โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	100	100	100	0	80.00	20,000,000.00	4,220,000.00	
80	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	90	100	90	0	96.00	13,100,000.00	0.00	
81	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุม คุณภาพน้ำพระราม 9 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	105	95	0	100	100	100	0	96.00	0.00	0.00	
82	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุม คุณภาพน้ำมักกะสัน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	96.00	0.00	0.00	
83	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนตาม ธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้ำของสวนลุม พินี (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	105	95	0	100	100	100	0	60.00	0.00	0.00	
84	งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัด น้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของโรง ควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอนจาก การเคหะแห่งชาติ จำนวน 12 แห่ง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	70	0	90.00	0.00	0.00	
85	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจาก โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบาง ซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเว็ก(สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	90	0	70	100	100	0	10.00	0.00	0.00	
86	โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบที่รวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	90	90	0	70	100	100	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
87	โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าระบบที่รวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	70	100	100	0	10.00	0.00	0.00	
88	โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรง ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	105	100	0	60	60	60	0	10.00	140,080,000.00	0.00	
89	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และ ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	75.00	0.00	0.00	
90	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) รีมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑู- คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	90	100	100	0	10.00	160,000,000.00	0.00	
91	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	90	100	100	0	10.00	113,000,000.00	0.00	
92	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจาก พื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	60	100	100	0	100.00	147,223,018.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
93	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 3 งาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	90	0	90	90	100	0	20.00	0.00	0.00	
94	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 2 งาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย) (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	90	90	100	0	20.00	0.00	0.00	
95	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 1 งาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และสวนสา ธารณะ (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	100	100	100	0	30.00	0.00	0.00	
96	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 1 งาน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และสวนสา ธารณะ (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	100	100	100	0	50.00	0.00	0.00	
97	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 2 งาน ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน) (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	90	0	100	90	100	0	30.00	1,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
98	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่) (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	100	90	100	0	35.00	1,000,000.00	0.00	
99	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	90	90	0	100	50	70	0	10.00	0.00	0.00	
100	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	10.00	0.00	0.00	
101	โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	98.00	0.00	0.00	
102	โครงการนำร่องที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	84.00	0.00	0.00	
103	โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	5.00	0.00	0.00	
104	กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.2 (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	88.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
105	กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.1 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	96.00	0.00	0.00	
106	งานเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และบำรุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	88.00	10,000,000.00	1,465,391.00	
107	โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	45.00	0.00	0.00	
108	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับผิดชอบต่อมลพิษทางน้ำ ด้วยการจ่ายค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	100	20	100	0	85.00	0.00	0.00	
109	โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียภาคประชาชน (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	100	50	100	0	80.00	0.00	0.00	
110	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (สจน.) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	95	95	0	100	50	100	0	85.00	0.00	0.00	
111	กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบ ก.3 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	88.00	0.00	0.00	
112	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3 (สจน) (สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)	✓		100	100	100	0	40	100	100	0	100.00	110,450,000.00	110,450,000.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื้อ/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
113	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	40	100	90	0	88.00	174,319,200.00	0.00	
114	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 4 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	40	100	100	0	96.00	5,000,000.00	0.00	
115	โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำตูลจักร ระยะที่ 4 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	40	100	100	0	96.00	5,000,000.00	0.00	
116	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 (สจน.) <i>(สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ)</i>	✓		0	75	75	0	0	90	100	0	76.00	4,000,000.00	0.00	
117	งานก่อสร้างปอหนองน้ำใต้ดินบริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี (สพน.) (งบ62) (ก.วิชาการฯ) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	90.00	0.00	0.00	
118	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 4 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
119	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจ และเฝ้าระวังชายฝั่ง (สพน.) ปี63-64 (ก.วิชาการฯ) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	10.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
120	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	20.00	1,117,400.00	0.00	
121	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมถนนสุขุมวิท 21 (สพน.))โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	65.00	0.00	0.00	
122	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 63 (สพน.))โครงการต่อเนื่อง งบปี 61-64 (ก.วิชาการฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
123	โครงการก่อสร้างแก้มลิงเบญจกิติ (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2562-2564) (ก.วิชาการฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	98.00	93,000,000.00	0.00	
124	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดทำแผนแม่บท และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบ ระบายน้ำพื้นที่ด้านตะวันออกของ กรุงเทพมหานครนอกคันกันน้ำพระราชดำริ (สพน.) ปีงบ 64 (ก.แผนฯ) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	10.00	0.00	0.00	
125	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึง หนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน) (ต่อ เนื่องปี 2558-2564) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	95.00	1,105,300,000.00	201,249,557.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
126	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	20.00	9,505,640.00	0.00	
127	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) (งบ 63-64) (ก. 1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	56.00	0.00	0.00	
128	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอน คลองแสนแสบ (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	82.00	0.00	0.00	
129	งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ (สพน.) งบ 63-64 (ก. 1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	88.00	0.00	0.00	
130	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 39 (สพน.) (งบ 63-64) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	75.00	0.00	0.00	
131	โครงการก่อสร้างเชื่อม ค.ส.ล. คลองพระโฆ นง ช่วงจากสถานีสูบน้ำพระโฆนงถึงถนนทาง รถไฟสายเก่า ระยะ 2 (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2 551-2560-64) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
132	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนน สุขุมวิทจากซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบาง นา(สพน.)โครงการต่อเนื่องในปี 61-64 (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
133	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอยสุขุมวิท 31 และ ซอยสวัสดิ (สพน.) โครงการต่อเนื่องงบบปี 61-64 (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
134	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณสถานทูตโปรตุเกส จากซอย เจริญกรุง 32 ถึงท่าเรือสี่พระยา ปี 64 (สพน.) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
135	โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสา ธารณะ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับ ถนนศรีนครินทร์ที่กับถนนกรุงเทพกรีฑา (สพน) โครงการต่อเนื่องงบบปี 62-64 (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	79.00	0.00	0.00	
136	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และป้องกันกร กัดเซาะคลองพระโขนงช่วงจากสถานีสูบ น้ำพระโขนงถึงทางรถไฟสายเก่า (สพน) โครงการต่อเนื่องงบบปี 53-64 (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	98.00	0.00	0.00	
137	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลอง บางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	40.00	480,000.00	0.00	
138	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัด สังเวช (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบบปี 62-64 (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	90.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
139	งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71 (สพน.) (งบ 62-64) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	85.00	0.00	0.00	
140	งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	99.00	0.00	0.00	
141	งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา (สพน.) (งบ 62-64) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	94.00	0.00	0.00	
142	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสาธารณะ และถนนเวฬุวนาราม (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 59-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
143	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงคลองบางเขนเก่าถึงคลองบางเขนใหม่ ปี64 (สพน.) (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
144	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหูลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 62-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	70.00	81,790,000.00	0.00	
145	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำปากซอยสุทธิพร 2 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	99.00	0.00	0.00	
146	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองรางอ้อรางแก้วช่วงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 (สพน.)โครงการต่อเนื่องงบปี 61-64 (ก.2) <i>(สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)</i>	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	89.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
147	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึง คลองคราม (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	90.00	0.00	0.00	
148	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณชุมชนวัดกษิณีนาถ (สพน.) งบ 63-64 (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	91.00	0.00	0.00	
149	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	87.00	0.00	0.00	
150	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดศรีวิสัย (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	94.00	0.00	0.00	
151	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้าง เขื่อนค.ส.ล.คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชา มนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล (สพน.) (งบ 63-64) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	54.00	0.00	0.00	
152	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนาบริเวณคอขวด (สพน.) (งบ 63-64) (ก. 3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	45.00	1,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความ ก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อ เสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
153	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมงคล ตอนที่ 1) (สพน.) (ต่อเนื่องปี 2555-2564) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	100.00	0.00	0.00	
154	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อยช่วงคลองครามถึงคลองน้ำตาล (สพน.) ปี 64 (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	70	0	100.00	0.00	0.00	
155	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบ น้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระเหย) (สพน)โครงการต่อเนื่องงบปี 58-64 (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	92.00	0.00	0.00	
156	โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเพื่อรองรับการ พัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ปี 2564 (สพน.) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	90.00	35,000,000.00	0.00	
157	โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบาง ซื่อ ปี 2564 (สพน.) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	40.00	5,820,000.00	0.00	
158	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระราม 6 จากคลองสามเสน ลงสู่คูเมืองใต้คลองบาง ซื่อ ปี 2564 (สพน.) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	70	100	0	0.00	40,000.00	0.00	
159	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทย ช่วง คลองระหัดถึงคลองครุ (ครั้งที่ 2) ปี 2564 (สพน.) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	70	0	40.00	1,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
160	โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำและประตูเรือ สัญจรคลองแสนแสบ ตอนคลองบางชัน (ครึ่ง ที่ 2) ปี 2564 (สพ.น.) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	40.00	1,000,000.00	0.00	
161	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหูลุมไผ่ - คลองโคกคราม (ครึ่งที่ 2) ปี 2564 (สพ.น.) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	67.00	1,000,000.00	0.00	
162	งานปรับปรุงและก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ริมคลองบางกอกน้อย ช่วงถนนบรมราชชนนี ถึงทางรถไฟสายใต้ ปี 2564 (สพ.น.) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	45.00	40,000,000.00	0.00	
163	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง บางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนน เจริญสนิทวงศ์ ปี 2564 (สพ.น.) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	45.00	44,000,000.00	0.00	
164	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณปากคลองบางคอแหลม ช่วง ซอยเจริญกรุง 109 แยก10-1 ถึงประตูระบาย น้ำคลองบางคอแหลม ปี 2564 (สพ.น.) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	30.00	30,000,000.00	0.00	
165	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา บริเวณวัดคลองเตยนอกถึงบริเวณ สำนักงานศุลกากรส่งออกท่าเรือกรุงเทพ ปี 2 564 (สพ.น.) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	10.00	75,000,000.00	0.00	
166	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้า พระยา ช่วงคลองสาทรถึงซอยเจริญกรุง 58 ปี 2564 (สพ.น.) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	10.00	95,000,000.00	0.00	

ลำดับ	รายชื่อโครงการหรือกิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการประจำปี)	ต่อเนื่อง/ครบถ้วน		องค์ประกอบที่ 3.1				องค์ประกอบที่ 3.2				ความก้าวหน้า ล่าสุด (%)	งบฯ ที่ได้รับ	งบฯ ที่เบิกจ่าย	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจประเมิน
		ครบ	ไม่ครบ	1	2	3	4	1	2	3	4				
167	งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงซอยราษฎร์บูรณะ 1 ถึงซอยราษฎร์บูรณะ 3 ปี 2564 (สพ.น.) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	45.00	27,000,000.00	0.00	
168	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพ.น.) (งบ 63-64) (ก.2) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	40.00	5,760,000.00	0.00	
169	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (สพ.น.) (ต่อเนื่องปี 2558-2563) (ก.1) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	100	0	93.00	5,970,000.00	0.00	
170	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3 (สพ.น.3) (ต่อเนื่องปี 2560-2564) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	90	100	0	100	100	100	0	100.00	12,315,026.00	0.00	
171	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด (สพ.น.) (งบ 63-64) (ก.3) (สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ)	✓		100	100	100	0	100	100	70	0	45.00	11,121,000.00	0.00	
จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วน/สมบูรณ์ (ตามองค์ประกอบที่ 3) จำนวน 171 โครงการ/กิจกรรม												-	-	-	-

รายงานผลการตรวจสอบ (จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์และประเมิน

** จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี.....จำนวน โครงการ/กิจกรรม

3.1 มีการบันทึกโครงการ/กิจกรรมลงในระบบฯ.....ครบถ้วน.....ไม่ครบถ้วน (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

3.2 ข้อมูลที่บันทึกตาม 3.1 มีรายละเอียดครบถ้วน.....สมบูรณ์.....ไม่สมบูรณ์ (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม

** มีความต่อเนื่องของการรายงานฯ (ทุกเดือน).....ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่อง (ขาด..... โครงการ/กิจกรรม



(ดู..รายงานล่าสุด)